

"СОГЛАСОВАНО"

АО
"Яргортеплоэнерго"

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник
ПТО ООО "УК Краснопереконский
квартал" Солодова Д.Д.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027г.г.

1

1. Общие сведения о МКД

| 1 | Адрес МКД | Организация, осуществляющая управление МКД | Год постройки/ ввода в эксплуатацию МКД | Площадь помещений в МКД, м.кв. | Теплоснабжающая организация | Материал стен МКД | Подвал имеется/отсутствует | Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД имеется/отсутствует | Наличие элеватора/теплого пункта в МКД имеется/отсутствует | Система отопления МКД открытая/закрытая | Схема отопления МКД однотрубная/двухтрубная/лучевая | Система ГВС в МКД открытая/закрытая | Материал трубопроводов системы отопления в МКД | Система газоснабжения в МКД имеется/отсутствует | Продолжительность отс. периода, дни | |
|---|--------------------|--|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--|--|---|---|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | 2023-2024гг | 2024-2025гг |
| 1 | станция Полянки 1 | ООО "УК Краснопереконский квартал" | 1961 | 306.2 | "Яргортеплоэнерг | Кирпич | нет | отсутствует | отсутствует | закрытая | однотрубная | отсутствует | Сталь (ВГП) | Имеется | 217 | 197 |
| 2 | станция Полянки,2 | ООО "УК Краснопереконский квартал" | 1961 | 306.2 | "Яргортеплоэнерг | Кирпич | нет | отсутствует | отсутствует | закрытая | однотрубная | отсутствует | Сталь (ВГП) | Имеется | 217 | 197 |
| 3 | станция Полянки 3а | ООО "УК Краснопереконский квартал" | 1964 | 169.4 | "Яргортеплоэнерг | Бревенчатые, обитые тесом | нет | отсутствует | отсутствует | закрытая | однотрубная | отсутствует | Сталь (ВГП) | Имеется | 217 | 197 |

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

| Проверка наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности | Обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | Выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | Изготовление и подписание с ТОО Акта готовности к отопительному периоду и Паспорта готовности | Акт промывки теплопотребляющей установки. (п. 1.1.1) | Акт о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок (п 1.1.2) | Акт об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения (п 1.1.2) | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пробок, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. (п 1.1.3) | Акт о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. (п 1.1.5) | Акт, подтверждающий проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт (п 1.1.10) |
|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|
| 12.05-01.09.2026 | 12.05-01.09.2026 | 12.05-01.09.2026 | 12.05-01.09.2026 | 9/1/2026 | 8/15/2026 | 8/15/2026 | 8/15/2026 | 9/1/2026 | 8/15/2026 |
| 12.05-01.09.2026 | 12.05-01.09.2026 | 12.05-01.09.2026 | 12.05-01.09.2026 | 9/1/2026 | 8/15/2026 | 8/15/2026 | 8/15/2026 | 9/1/2026 | 8/15/2026 |
| 12.05-01.09.2026 | 12.05-01.09.2026 | 12.05-01.09.2026 | 12.05-01.09.2026 | 9/1/2026 | 8/15/2026 | 8/15/2026 | 8/15/2026 | 9/1/2026 | 8/15/2026 |

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4. Перечень документов, необходимых к оформлению в ходе подготовки

| Акт осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках (п 1.2.1) | Паспорт теплового пункта (п 1.1.8) | Акт периодической проверки узла учета (п 1.4.1) | Акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов, содержащие результаты поверки средств измерений (п 1.4.2) | Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом (п 3-3.2) | Акт, подтверждающий выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (или договор на техническое обслуживание с организацией). (п 1.1.9) | Приказ об утверждении перечня документации эксплуатирующей организации (инструкции, схемы, должностные инструкции). (п 1.1.6) | Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения. (п.1.1.7) | Приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и документы об их образовании. (п 1.1.4) | Копии заключенных договоров теплоснабжения (п 1.3.1) | Акты разграничения балансовой принадлежности (п 1.4.1) |
|---|------------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
| 8/15/2025 | 8/15/2026 | 8/15/2026 | 8/15/2026 | 8/15/2026 | 8/15/2026 | 8/15/2026 | 6/1/2026 | 8/15/2026 | 6/1/2026 | 8/15/2026 | 8/15/2026 |
| 8/15/2025 | 8/15/2026 | 8/15/2026 | 8/15/2026 | 8/15/2026 | 8/15/2026 | 8/15/2026 | 6/1/2026 | 8/15/2026 | 6/1/2026 | 8/15/2026 | 8/15/2026 |
| 8/15/2025 | 8/15/2026 | 8/15/2026 | 8/15/2026 | 8/15/2026 | 8/15/2026 | 8/15/2026 | 6/1/2026 | 8/15/2026 | 6/1/2026 | 8/15/2026 | 8/15/2026 |

| Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности (либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности) (п 1.3.2) | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях (приложение N 9 Приказ Госстроя 170) (п 2.1) | Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (п 1.2.2) |
|--|---|---|
| 8/15/2026 | 8/15/2026 | 9/1/2026 |
| 8/15/2026 | 8/15/2026 | 9/1/2026 |
| 8/15/2026 | 8/15/2026 | 9/1/2026 |

"СОГЛАСОВАНО"

АО "Яргортеплоэнерго"

Наз. учета №3

Колесникова Д.В.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПТО ООО "УК
Краснопереконский квартал" Солодба
Д.Д.

№ 14
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЯРГОРТЕПЛОЭНЕРГО»

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г.

1. Общие сведения о МКД

| 1 | Адрес МКД | Организация, осуществляющая управление МКД | Год постройки/года в эксплуатацию МКД | Площадь помещений в МКД, м.кв. | Теплоснабжающая организация | Материал стен МКД | Подвал имеется/отсутствует | Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД имеется/отсутствует | Наличие лифтового пункта в МКД имеется/отсутствует | Система отопления МКД открытая/закрытая | Схема отопления МКД однотрубная/двухтрубная/лучевая | Система ГВС в МКД открытая/закрытая | Материал трубопроводов системы отопления в МКД | Система газоснабжения в МКД имеется/отсутствует |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--|---|---|-------------------------------------|--|---|
| 1 | станция Полянки 1 | ООО "УК Краснопереконский квартал" | 1961 | 306,2 | О "Яргортеплоэнерг" | Кирпич | нет | отсутствует | отсутствует | закрытая | однотрубная | отсутствует | Сталь (ВГП) | Имеется |
| 2 | станция Полянки 2 | ООО "УК Краснопереконский квартал" | 1961 | 306,2 | О "Яргортеплоэнерг" | Кирпич | нет | отсутствует | отсутствует | закрытая | однотрубная | отсутствует | Сталь (ВГП) | Имеется |
| 3 | станция Полянки За | ООО "УК Краснопереконский квартал" | 1964 | 169,4 | О "Яргортеплоэнерг" | Бревенчатые, оштукатуренные | нет | отсутствует | отсутствует | закрытая | однотрубная | отсутствует | Сталь (ВГП) | Имеется |

Утверждаю:

Начальник ПТО ООО "УК Краснопереконский квартал"

Д.Д. Солодова
(Ф. И. О. уполномоченного представителя «Потребителя»)

Согласовано:

Начальник отдела технического аудита потребителей тепловой энергии Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

В. С. Ефимов
Уполномоченный представитель «Теплоснабжающей организации»

План

организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г. системы теплоснабжения объекта теплоснабжения по адресу*:

ул. Менделеева д.6

Согласно требований Приказа №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному сезону и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» планируется проведение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Ревизия (проверка) оборудования ИТП, в т.ч. запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | До 31.07.2026 |
| 2. | Вскрытие и очистка фильтров (грязевиков); | До 31.07.2026 |
| 3. | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; | До 31.07.2026 |
| 4. | Проверка КИП; | До 31.07.2026 |
| 5. | Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением; | До 30.06.2026 |
| 6. | Промывка теплоснабжающих установок; | До 30.06.2026 |
| 7. | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии; | |
| 8. | Очистка проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета; | До 31.07.2026 |
| 9. | Очистка гильз термометров от грязи, заливка нового масла; | До 31.07.2026 |
| 10. | Замена сальниковых уплотнений и смазки насосных агрегатов; | До 31.07.2026 |
| 11. | Проверка маркировки оборудования; | До 31.07.2026 |
| 12. | Проверка выполнения мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, в том числе проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, а также наличие и соответствие размеров сужающих и ограничительных устройств (сопл элеватора, диафрагм, шайб). | До 31.07.2026 |
| 13. | Направление в ЕТО документов для проверки расчета индекса готовности к отопительному периоду. | До 15.08.2026 |

* адресный перечень объектов на _____ листах прилагаю.

Утверждаю:

Начальник ПТО ООО "УК Красноперекоспский квартал"

Д.Д. Солодова
(Ф. И. О. уполномоченного представителя «Потребителя»)

Согласовано:

Начальник отдела технического аудита потребителей тепловой энергии Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

В. С. Ефимов
Уполномоченный представитель «Теплоснабжающей организации»

План

организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г. системы теплоснабжения объекта теплоснабжения по адресу*:

ул. Менделеева д.9

Согласно требований Приказа №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному сезону и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» планируется проведение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Ревизия (проверка) оборудования ИТП, в т.ч. запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | До 31.07.2026 |
| 2. | Вскрытие и очистка фильтров (грязевиков); | До 31.07.2026 |
| 3. | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; | До 31.07.2026 |
| 4. | Проверка КИП; | До 31.07.2026 |
| 5. | Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением; | До 30.06.2026 |
| 6. | Промывка теплоснабжающих установок; | До 30.06.2026 |
| 7. | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии; | |
| 8. | Очистка проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета; | До 31.07.2026 |
| 9. | Очистка гильз термометров от грязи, заливка нового масла; | До 31.07.2026 |
| 10. | Замена сальниковых уплотнений и смазки насосных агрегатов; | До 31.07.2026 |
| 11. | Проверка маркировки оборудования; | До 31.07.2026 |
| 12. | Проверка выполнения мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, в том числе проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, а также наличие и соответствие размеров сужающих и ограничительных устройств (сопл элеватора, диафрагм, шайб). | До 31.07.2026 |
| 13. | Направление в ЕТО документов для проверки расчета индекса готовности к отопительному периоду. | До 15.08.2026 |

* адресный перечень объектов на _____ листах прилагаю.

Утверждаю:

Начальник ПТО ООО "УК Краснопереконский квартал"

Д.Д. Солодова
(Ф. И. О. уполномоченного представителя «Потребителя»)

Согласовано:

Начальник отдела технического аудита потребителей тепловой энергии Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

В. С. Ефимов
Уполномоченный представитель «Теплоснабжающей организации»

План

организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г. системы теплоснабжения объекта теплоснабжения по адресу*:

ул. Менделеева д.11

Согласно требований Приказа №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному сезону и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» планируется проведение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Ревизия (проверка) оборудования ИТП, в т.ч. запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | До 31.07.2026 |
| 2. | Вскрытие и очистка фильтров (грязевиков); | До 31.07.2026 |
| 3. | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; | До 31.07.2026 |
| 4. | Проверка КИП; | До 31.07.2026 |
| 5. | Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением; | До 30.06.2026 |
| 6. | Промывка теплоснабжающих установок; | До 30.06.2026 |
| 7. | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии; | |
| 8. | Очистка проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета; | До 31.07.2026 |
| 9. | Очистка гильз термометров от грязи, заливка нового масла; | До 31.07.2026 |
| 10. | Замена сальниковых уплотнений и смазки насосных агрегатов; | До 31.07.2026 |
| 11. | Проверка маркировки оборудования; | До 31.07.2026 |
| 12. | Проверка выполнения мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, в том числе проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, а также наличие и соответствие размеров сужающих и ограничительных устройств (сопл элеватора, диафрагм, шайб). | До 31.07.2026 |
| 13. | Направление в ЕТО документов для проверки расчета индекса готовности к отопительному периоду. | До 15.08.2026 |

* адресный перечень объектов на _____ листах прилагаю.

Утверждаю:

Начальник ПТО ООО "УК Краснопереконский квартал"

Д.Д. Солодова
(Ф. И. О. уполномоченного представителя «Потребителя»)

Согласовано:

Начальник отдела технического аудита потребителей тепловой энергии Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

В. С. Ефимов
Уполномоченный представитель «Теплоснабжающей организации»

План

организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г. системы теплоснабжения объекта теплоснабжения по адресу*:

ул. Менделеева д.15/9

Согласно требований Приказа №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному сезону и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» планируется проведение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Ревизия (проверка) оборудования ИТП, в т.ч. запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | До 31.07.2026 |
| 2. | Вскрытие и очистка фильтров (грязевиков); | До 31.07.2026 |
| 3. | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; | До 31.07.2026 |
| 4. | Проверка КИП; | До 31.07.2026 |
| 5. | Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением; | До 30.06.2026 |
| 6. | Промывка теплоснабжающих установок; | До 30.06.2026 |
| 7. | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии; | |
| 8. | Очистка проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета; | До 31.07.2026 |
| 9. | Очистка гильз термометров от грязи, заливка нового масла; | До 31.07.2026 |
| 10. | Замена сальниковых уплотнений и смазки насосных агрегатов; | До 31.07.2026 |
| 11. | Проверка маркировки оборудования; | До 31.07.2026 |
| 12. | Проверка выполнения мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, в том числе проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, а также наличие и соответствие размеров сужающих и ограничительных устройств (сопл элеватора, диафрагм, шайб). | До 31.07.2026 |
| 13. | Направление в ЕТО документов для проверки расчета индекса готовности к отопительному периоду. | До 15.08.2026 |

* адресный перечень объектов на _____ листах прилагаю.

Утверждаю:

Начальник ПТО ООО "УК Красноперекоспский квартал"

Д.Д. Солодова
(Ф. И. О. уполномоченного представителя «Потребителя»)

Согласовано:

Начальник отдела технического аудита потребителей тепловой энергии Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

В. С. Ефимов
Уполномоченный представитель «Теплоснабжающей организации»

План

организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г. системы теплоснабжения объекта теплоснабжения по адресу*:

г. Ярославль, поселок Текстилей д.17

Согласно требований Приказа №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному сезону и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» планируется проведение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Ревизия (проверка) оборудования ИТП, в т.ч. запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | До 31.07.2026 |
| 2. | Вскрытие и очистка фильтров (грязевиков); | До 31.07.2026 |
| 3. | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; | До 31.07.2026 |
| 4. | Проверка КИП; | До 31.07.2026 |
| 5. | Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением; | До 30.06.2026 |
| 6. | Промывка теплоснабжающих установок; | До 30.06.2026 |
| 7. | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии; | |
| 8. | Очистка проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета; | До 31.07.2026 |
| 9. | Очистка гильз термометров от грязи, заливка нового масла; | До 31.07.2026 |
| 10. | Замена сальниковых уплотнений и смазки насосных агрегатов; | До 31.07.2026 |
| 11. | Проверка маркировки оборудования; | До 31.07.2026 |
| 12. | Проверка выполнения мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, в том числе проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, а также наличие и соответствие размеров сужающих и ограничительных устройств (сопл элеватора, диафрагм, шайб). | До 31.07.2026 |
| 13. | Направление в ЕТО документов для проверки расчета индекса готовности к отопительному периоду. | До 15.08.2026 |

* адресный перечень объектов на _____ листах прилагаю.

Утверждаю:

Начальник ПТО ООО "УК Красноперекоспский квартал"

Д.Д. Солодова
(Ф. И. О. уполномоченного представителя «Потребителя»)

Согласовано:

Начальник отдела технического аудита потребителей тепловой энергии Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

В. С. Ефимов
Уполномоченный представитель «Теплоснабжающей организации»

План

организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г. системы теплоснабжения объекта теплоснабжения по адресу*:

г.Ярославль, поселок Силикатного завода д.7

Согласно требований Приказа №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному сезону и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» планируется проведение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Ревизия (проверка) оборудования ИТП, в т.ч. запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | До 31.07.2026 |
| 2. | Вскрытие и очистка фильтров (грязевиков); | До 31.07.2026 |
| 3. | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; | До 31.07.2026 |
| 4. | Проверка КИП; | До 31.07.2026 |
| 5. | Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением; | До 30.06.2026 |
| 6. | Промывка теплоснабжающих установок; | До 30.06.2026 |
| 7. | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии; | |
| 8. | Очистка проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета; | До 31.07.2026 |
| 9. | Очистка гильз термометров от грязи, заливка нового масла; | До 31.07.2026 |
| 10. | Замена сальниковых уплотнений и смазки насосных агрегатов; | До 31.07.2026 |
| 11. | Проверка маркировки оборудования; | До 31.07.2026 |
| 12. | Проверка выполнения мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, в том числе проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, а также наличие и соответствие размеров сужающих и ограничительных устройств (сопл элеватора, диафрагм, шайб). | До 31.07.2026 |
| 13. | Направление в ЕТО документов для проверки расчета индекса готовности к отопительному периоду. | До 15.08.2026 |

* адресный перечень объектов на _____ листах прилагаю.

Утверждаю:

Начальник ПТО ООО "УК Краснопереконский квартал"

Д.Д. Солодова
(Ф. И. О. уполномоченного представителя «Потребителя»)

Согласовано:

Начальник отдела технического аудита потребителей тепловой энергии Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

В. С. Ефимов
Уполномоченный представитель «Теплоснабжающей организации»

План

организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г. системы теплоснабжения объекта теплоснабжения по адресу*:

г. Ярославль, поселок Силикатного завода д.12

Согласно требований Приказа №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному сезону и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» планируется проведение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Ревизия (проверка) оборудования ИТП, в т.ч. запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | До 31.07.2026 |
| 2. | Вскрытие и очистка фильтров (грязевиков); | До 31.07.2026 |
| 3. | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; | До 31.07.2026 |
| 4. | Проверка КИП; | До 31.07.2026 |
| 5. | Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением; | До 30.06.2026 |
| 6. | Промывка теплоснабжающих установок; | До 30.06.2026 |
| 7. | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии; | |
| 8. | Очистка проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета; | До 31.07.2026 |
| 9. | Очистка гильз термометров от грязи, заливка нового масла; | До 31.07.2026 |
| 10. | Замена сальниковых уплотнений и смазки насосных агрегатов; | До 31.07.2026 |
| 11. | Проверка маркировки оборудования; | До 31.07.2026 |
| 12. | Проверка выполнения мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, в том числе проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, а также наличие и соответствие размеров сужающих и ограничительных устройств (сопл элеватора, диафрагм, шайб). | До 31.07.2026 |
| 13. | Направление в ЕТО документов для проверки расчета индекса готовности к отопительному периоду. | До 15.08.2026 |

* адресный перечень объектов на _____ листах прилагаю.

Утверждаю:

Начальник ПТО ООО "УК Краснопереконский квартал"

Д.Д. Солодова
(Ф. И. О. уполномоченного представителя «Потребителя»)

Согласовано:

Начальник отдела технического аудита потребителей тепловой энергии Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

В. С. Ефимов
Уполномоченный представитель «Теплоснабжающей организации»

План

организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г. системы теплоснабжения объекта теплоснабжения по адресу*:

г. Ярославль, поселок Силикатного завода д.13

Согласно требований Приказа №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному сезону и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» планируется проведение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Ревизия (проверка) оборудования ИТП, в т.ч. запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | До 31.07.2026 |
| 2. | Вскрытие и очистка фильтров (грязевиков); | До 31.07.2026 |
| 3. | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; | До 31.07.2026 |
| 4. | Проверка КИП; | До 31.07.2026 |
| 5. | Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением; | До 30.06.2026 |
| 6. | Промывка теплоснабжающих установок; | До 30.06.2026 |
| 7. | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии; | |
| 8. | Очистка проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета; | До 31.07.2026 |
| 9. | Очистка гильз термометров от грязи, заливка нового масла; | До 31.07.2026 |
| 10. | Замена сальниковых уплотнений и смазки насосных агрегатов; | До 31.07.2026 |
| 11. | Проверка маркировки оборудования; | До 31.07.2026 |
| 12. | Проверка выполнения мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, в том числе проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, а также наличие и соответствие размеров сужающих и ограничительных устройств (сопл элеватора, диафрагм, шайб). | До 31.07.2026 |
| 13. | Направление в ЕТО документов для проверки расчета индекса готовности к отопительному периоду. | До 15.08.2026 |

* адресный перечень объектов на _____ листах прилагаю.

Утверждаю:

Начальник ПТО ООО "УК Краснопереконский квартал"

Д.Д. Солодова
(Ф. И. О. уполномоченного представителя «Потребителя»)

Согласовано:

Начальник отдела технического аудита потребителей тепловой энергии Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

В. С. Ефимов
Уполномоченный представитель «Теплоснабжающей организации»

План

организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г. системы теплоснабжения объекта теплоснабжения по адресу*:

ул. Рыкачева д.14/17

Согласно требований Приказа №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному сезону и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» планируется проведение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Ревизия (проверка) оборудования ИТП, в т.ч. запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | До 31.07.2026 |
| 2. | Вскрытие и очистка фильтров (грязевиков); | До 31.07.2026 |
| 3. | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; | До 31.07.2026 |
| 4. | Проверка КИП; | До 31.07.2026 |
| 5. | Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением; | До 30.06.2026 |
| 6. | Промывка теплоснабжающих установок; | До 30.06.2026 |
| 7. | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии; | |
| 8. | Очистка проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета; | До 31.07.2026 |
| 9. | Очистка гильз термометров от грязи, заливка нового масла; | До 31.07.2026 |
| 10. | Замена сальниковых уплотнений и смазки насосных агрегатов; | До 31.07.2026 |
| 11. | Проверка маркировки оборудования; | До 31.07.2026 |
| 12. | Проверка выполнения мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, в том числе проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, а также наличие и соответствие размеров сужающих и ограничительных устройств (сопл элеватора, диафрагм, шайб). | До 31.07.2026 |
| 13. | Направление в ЕТО документов для проверки расчета индекса готовности к отопительному периоду. | До 15.08.2026 |

* адресный перечень объектов на _____ листах прилагаю.

Утверждаю:

Начальник ПТО ООО "УК Краснопереконский квартал"

Д.Д. Солодова
(Ф. И. О. уполномоченного представителя «Потребителя»)

Согласовано:

Начальник отдела технического аудита потребителей тепловой энергии Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

В. С. Ефимов
Уполномоченный представитель «Теплоснабжающей организации»

План

организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г. системы теплоснабжения объекта теплоснабжения по адресу*:

ул. Бахвалова д.1Г

Согласно требований Приказа №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному сезону и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» планируется проведение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Ревизия (проверка) оборудования ИТП, в т.ч. запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | До 31.07.2026 |
| 2. | Вскрытие и очистка фильтров (грязевиков); | До 31.07.2026 |
| 3. | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; | До 31.07.2026 |
| 4. | Проверка КИП; | До 31.07.2026 |
| 5. | Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением; | До 30.06.2026 |
| 6. | Промывка теплоснабжающих установок; | До 30.06.2026 |
| 7. | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии; | |
| 8. | Очистка проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета; | До 31.07.2026 |
| 9. | Очистка гильз термометров от грязи, заливка нового масла; | До 31.07.2026 |
| 10. | Замена сальниковых уплотнений и смазки насосных агрегатов; | До 31.07.2026 |
| 11. | Проверка маркировки оборудования; | До 31.07.2026 |
| 12. | Проверка выполнения мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, в том числе проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, а также наличие и соответствие размеров сужающих и ограничительных устройств (сопл элеватора, диафрагм, шайб). | До 31.07.2026 |
| 13. | Направление в ЕТО документов для проверки расчета индекса готовности к отопительному периоду. | До 15.08.2026 |

* адресный перечень объектов на _____ листах прилагаю.

Утверждаю:

Начальник ПТО ООО "УК Краснопереконский квартал"

Д.Д. Солодова
(Ф. И. О. уполномоченного представителя «Потребителя»)

Согласовано:

Начальник отдела технического аудита потребителей тепловой энергии Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

В. С. Ефимов
Уполномоченный представитель «Теплоснабжающей организации»

План

организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г. системы теплоснабжения объекта теплоснабжения по адресу*:

ул. Бахвалова д.1Д

Согласно требований Приказа №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному сезону и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» планируется проведение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Ревизия (проверка) оборудования ИТП, в т.ч. запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | До 31.07.2026 |
| 2. | Вскрытие и очистка фильтров (грязевиков); | До 31.07.2026 |
| 3. | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; | До 31.07.2026 |
| 4. | Проверка КИП; | До 31.07.2026 |
| 5. | Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением; | До 30.06.2026 |
| 6. | Промывка теплоснабжающих установок; | До 30.06.2026 |
| 7. | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии; | |
| 8. | Очистка проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета; | До 31.07.2026 |
| 9. | Очистка гильз термометров от грязи, заливка нового масла; | До 31.07.2026 |
| 10. | Замена сальниковых уплотнений и смазки насосных агрегатов; | До 31.07.2026 |
| 11. | Проверка маркировки оборудования; | До 31.07.2026 |
| 12. | Проверка выполнения мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, в том числе проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, а также наличие и соответствие размеров сужающих и ограничительных устройств (сопл элеватора, диафрагм, шайб). | До 31.07.2026 |
| 13. | Направление в ЕТО документов для проверки расчета индекса готовности к отопительному периоду. | До 15.08.2026 |

* адресный перечень объектов на _____ листах прилагаю.

Утверждаю:

Начальник ПТО ООО "УК Краснопереконский квартал"

Д.Д. Солодова
(Ф. И. О. уполномоченного представителя «Потребителя»)

Согласовано:

Начальник отдела технического аудита потребителей тепловой энергии Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

В. С. Ефимов
Уполномоченный представитель «Теплоснабжающей организации»

План

организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г. системы теплоснабжения объекта теплоснабжения по адресу*:

ул. Бахвалова д.3а

Согласно требований Приказа №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному сезону и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» планируется проведение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Ревизия (проверка) оборудования ИТП, в т.ч. запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | До 31.07.2026 |
| 2. | Вскрытие и очистка фильтров (грязевиков); | До 31.07.2026 |
| 3. | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; | До 31.07.2026 |
| 4. | Проверка КИП; | До 31.07.2026 |
| 5. | Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением; | До 30.06.2026 |
| 6. | Промывка теплоснабжающих установок; | До 30.06.2026 |
| 7. | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии; | |
| 8. | Очистка проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета; | До 31.07.2026 |
| 9. | Очистка гильз термометров от грязи, заливка нового масла; | До 31.07.2026 |
| 10. | Замена сальниковых уплотнений и смазки насосных агрегатов; | До 31.07.2026 |
| 11. | Проверка маркировки оборудования; | До 31.07.2026 |
| 12. | Проверка выполнения мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, в том числе проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, а также наличие и соответствие размеров сужающих и ограничительных устройств (сопл элеватора, диафрагм, шайб). | До 31.07.2026 |
| 13. | Направление в ЕТО документов для проверки расчета индекса готовности к отопительному периоду. | До 15.08.2026 |

* адресный перечень объектов на _____ листах прилагаю.

Утверждаю:

Начальник ПТО ООО "УК Краснопереконский квартал"

Д.Д. Солодова
(Ф. И. О. уполномоченного представителя «Потребителя»)

Согласовано:

Начальник отдела технического аудита потребителей тепловой энергии Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

В. С. Ефимов
Уполномоченный представитель «Теплоснабжающей организации»

План

организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г. системы теплоснабжения объекта теплоснабжения по адресу*:

ул. Закгейма д.28

Согласно требований Приказа №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному сезону и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» планируется проведение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Ревизия (проверка) оборудования ИТП, в т.ч. запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | До 31.07.2026 |
| 2. | Вскрытие и очистка фильтров (грязевиков); | До 31.07.2026 |
| 3. | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; | До 31.07.2026 |
| 4. | Проверка КИП; | До 31.07.2026 |
| 5. | Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением; | До 30.06.2026 |
| 6. | Промывка теплоснабжающих установок; | До 30.06.2026 |
| 7. | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии; | |
| 8. | Очистка проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета; | До 31.07.2026 |
| 9. | Очистка гильз термометров от грязи, заливка нового масла; | До 31.07.2026 |
| 10. | Замена сальниковых уплотнений и смазки насосных агрегатов; | До 31.07.2026 |
| 11. | Проверка маркировки оборудования; | До 31.07.2026 |
| 12. | Проверка выполнения мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, в том числе проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, а также наличие и соответствие размеров сужающих и ограничительных устройств (сопл элеватора, диафрагм, шайб). | До 31.07.2026 |
| 13. | Направление в ЕТО документов для проверки расчета индекса готовности к отопительному периоду. | До 15.08.2026 |

* адресный перечень объектов на _____ листах прилагаю.

Утверждаю:

Начальник ПТО ООО "УК Краснопереконский квартал"

Д.Д. Солодова
(Ф. И. О. уполномоченного представителя «Потребителя»)

Согласовано:

Начальник отдела технического аудита потребителей тепловой энергии Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

В. С. Ефимов
Уполномоченный представитель «Теплоснабжающей организации»

План

организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г. системы теплоснабжения объекта теплоснабжения по адресу*:

ул. Закгейма д.33/1

Согласно требований Приказа №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному сезону и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» планируется проведение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Ревизия (проверка) оборудования ИТП, в т.ч. запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | До 31.07.2026 |
| 2. | Вскрытие и очистка фильтров (грязевиков); | До 31.07.2026 |
| 3. | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; | До 31.07.2026 |
| 4. | Проверка КИП; | До 31.07.2026 |
| 5. | Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением; | До 30.06.2026 |
| 6. | Промывка теплоснабжающих установок; | До 30.06.2026 |
| 7. | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии; | |
| 8. | Очистка проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета; | До 31.07.2026 |
| 9. | Очистка гильз термометров от грязи, заливка нового масла; | До 31.07.2026 |
| 10. | Замена сальниковых уплотнений и смазки насосных агрегатов; | До 31.07.2026 |
| 11. | Проверка маркировки оборудования; | До 31.07.2026 |
| 12. | Проверка выполнения мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, в том числе проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, а также наличие и соответствие размеров сужающих и ограничительных устройств (сопл элеватора, диафрагм, шайб). | До 31.07.2026 |
| 13. | Направление в ЕТО документов для проверки расчета индекса готовности к отопительному периоду. | До 15.08.2026 |

* адресный перечень объектов на _____ листах прилагаю.

Утверждаю:

Начальник ПТО ООО "УК Краснопереконский квартал"

Д.Д. Солодова
(Ф. И. О. уполномоченного представителя «Потребителя»)

Согласовано:

Начальник отдела технического аудита потребителей тепловой энергии Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

В. С. Ефимов
Уполномоченный представитель «Теплоснабжающей организации»

План

организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г. системы теплоснабжения объекта теплоснабжения по адресу*:

ул. Закгейма д.30

Согласно требований Приказа №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному сезону и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» планируется проведение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Ревизия (проверка) оборудования ИТП, в т.ч. запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | До 31.07.2026 |
| 2. | Вскрытие и очистка фильтров (грязевиков); | До 31.07.2026 |
| 3. | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; | До 31.07.2026 |
| 4. | Проверка КИП; | До 31.07.2026 |
| 5. | Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением; | До 30.06.2026 |
| 6. | Промывка теплоснабжающих установок; | До 30.06.2026 |
| 7. | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии; | |
| 8. | Очистка проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета; | До 31.07.2026 |
| 9. | Очистка гильз термометров от грязи, заливка нового масла; | До 31.07.2026 |
| 10. | Замена сальниковых уплотнений и смазки насосных агрегатов; | До 31.07.2026 |
| 11. | Проверка маркировки оборудования; | До 31.07.2026 |
| 12. | Проверка выполнения мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, в том числе проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, а также наличие и соответствие размеров сужающих и ограничительных устройств (сопл элеватора, диафрагм, шайб). | До 31.07.2026 |
| 13. | Направление в ЕТО документов для проверки расчета индекса готовности к отопительному периоду. | До 15.08.2026 |

* адресный перечень объектов на _____ листах прилагаю.

Утверждаю:

Начальник ПТО ООО "УК Красноперекопский квартал"

Д.Д. Солодова
(Ф. И. О. уполномоченного представителя «Потребителя»)

Согласовано:

Начальник отдела технического аудита потребителей тепловой энергии Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

В. С. Ефимов
Уполномоченный представитель «Теплоснабжающей организации»

План

организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г. системы теплоснабжения объекта теплоснабжения по адресу*:

ул. Закгейма д.37

Согласно требований Приказа №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному сезону и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» планируется проведение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Ревизия (проверка) оборудования ИТП, в т.ч. запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | До 31.07.2026 |
| 2. | Вскрытие и очистка фильтров (грязевиков); | До 31.07.2026 |
| 3. | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; | До 31.07.2026 |
| 4. | Проверка КИП; | До 31.07.2026 |
| 5. | Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением; | До 30.06.2026 |
| 6. | Промывка теплоснабжающих установок; | До 30.06.2026 |
| 7. | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии; | |
| 8. | Очистка проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета; | До 31.07.2026 |
| 9. | Очистка гильз термометров от грязи, заливка нового масла; | До 31.07.2026 |
| 10. | Замена сальниковых уплотнений и смазки насосных агрегатов; | До 31.07.2026 |
| 11. | Проверка маркировки оборудования; | До 31.07.2026 |
| 12. | Проверка выполнения мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, в том числе проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, а также наличие и соответствие размеров сужающих и ограничительных устройств (сопл элеватора, диафрагм, шайб). | До 31.07.2026 |
| 13. | Направление в ЕТО документов для проверки расчета индекса готовности к отопительному периоду. | До 15.08.2026 |

* адресный перечень объектов на _____ листах прилагаю.

Утверждаю:

Начальник ПТО ООО "УК Краснопереконский квартал"

Д.Д. Солодова
(Ф. И. О. уполномоченного представителя «Потребителя»)

Согласовано:

Начальник отдела технического аудита потребителей тепловой энергии Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

В. С. Ефимов
Уполномоченный представитель «Теплоснабжающей организации»

План

организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г. системы теплоснабжения объекта теплоснабжения по адресу*:

ул. Зеленского д.1/9

Согласно требований Приказа №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному сезону и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» планируется проведение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Ревизия (проверка) оборудования ИТП, в т.ч. запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | До 31.07.2026 |
| 2. | Вскрытие и очистка фильтров (грязевиков); | До 31.07.2026 |
| 3. | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; | До 31.07.2026 |
| 4. | Проверка КИП; | До 31.07.2026 |
| 5. | Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением; | До 30.06.2026 |
| 6. | Промывка теплоснабжающих установок; | До 30.06.2026 |
| 7. | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии; | |
| 8. | Очистка проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета; | До 31.07.2026 |
| 9. | Очистка гильз термометров от грязи, заливка нового масла; | До 31.07.2026 |
| 10. | Замена сальниковых уплотнений и смазки насосных агрегатов; | До 31.07.2026 |
| 11. | Проверка маркировки оборудования; | До 31.07.2026 |
| 12. | Проверка выполнения мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, в том числе проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, а также наличие и соответствие размеров сужающих и ограничительных устройств (сопл элеватора, диафрагм, шайб). | До 31.07.2026 |
| 13. | Направление в ЕТО документов для проверки расчета индекса готовности к отопительному периоду. | До 15.08.2026 |

* адресный перечень объектов на _____ листах прилагаю.

Утверждаю:

Начальник ПТО ООО "УК Красноперекоспский квартал"

Д.Д. Солодова
(Ф. И. О. уполномоченного представителя «Потребителя»)

Согласовано:

Начальник отдела технического аудита потребителей тепловой энергии Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

В. С. Ефимов
Уполномоченный представитель «Теплоснабжающей организации»

План

организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г. системы теплоснабжения объекта теплоснабжения по адресу*:

ул.Зелинского д.7

Согласно требований Приказа №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному сезону и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» планируется проведение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Ревизия (проверка) оборудования ИТП, в т.ч. запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | До 31.07.2026 |
| 2. | Вскрытие и очистка фильтров (грязевиков); | До 31.07.2026 |
| 3. | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; | До 31.07.2026 |
| 4. | Проверка КИП; | До 31.07.2026 |
| 5. | Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением; | До 30.06.2026 |
| 6. | Промывка теплоснабжающих установок; | До 30.06.2026 |
| 7. | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии; | |
| 8. | Очистка проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета; | До 31.07.2026 |
| 9. | Очистка гильз термометров от грязи, заливка нового масла; | До 31.07.2026 |
| 10. | Замена сальниковых уплотнений и смазки насосных агрегатов; | До 31.07.2026 |
| 11. | Проверка маркировки оборудования; | До 31.07.2026 |
| 12. | Проверка выполнения мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, в том числе проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, а также наличие и соответствие размеров сужающих и ограничительных устройств (сопл элеватора, диафрагм, шайб). | До 31.07.2026 |
| 13. | Направление в ЕТО документов для проверки расчета индекса готовности к отопительному периоду. | До 15.08.2026 |

* адресный перечень объектов на _____ листах прилагаю.

Утверждаю:

Начальник ПТО ООО "УК Красноперекоспский квартал"

Д.Д. Солодова
(Ф. И. О. уполномоченного представителя «Потребителя»)

Согласовано:

Начальник отдела технического аудита потребителей тепловой энергии Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

В. С. Ефимов
Уполномоченный представитель «Теплоснабжающей организации»

План

организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г. системы теплоснабжения объекта теплоснабжения по адресу*:

ул. Зелинского д.7А

Согласно требований Приказа №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному сезону и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» планируется проведение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Ревизия (проверка) оборудования ИТП, в т.ч. запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | До 31.07.2026 |
| 2. | Вскрытие и очистка фильтров (грязевиков); | До 31.07.2026 |
| 3. | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; | До 31.07.2026 |
| 4. | Проверка КИП; | До 31.07.2026 |
| 5. | Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением; | До 30.06.2026 |
| 6. | Промывка теплоснабжающих установок; | До 30.06.2026 |
| 7. | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии; | |
| 8. | Очистка проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета; | До 31.07.2026 |
| 9. | Очистка гильз термометров от грязи, заливка нового масла; | До 31.07.2026 |
| 10. | Замена сальниковых уплотнений и смазки насосных агрегатов; | До 31.07.2026 |
| 11. | Проверка маркировки оборудования; | До 31.07.2026 |
| 12. | Проверка выполнения мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, в том числе проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, а также наличие и соответствие размеров сужающих и ограничительных устройств (сопл элеватора, диафрагм, шайб). | До 31.07.2026 |
| 13. | Направление в ЕТО документов для проверки расчета индекса готовности к отопительному периоду. | До 15.08.2026 |

* адресный перечень объектов на _____ листах прилагаю.

Утверждаю:

Начальник ПТО ООО "УК Краснопереконский квартал"

Д.Д. Солодова
(Ф. И. О. уполномоченного представителя «Потребителя»)

Согласовано:

Начальник отдела технического аудита потребителей тепловой энергии Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

В. С. Ефимов
Уполномоченный представитель «Теплоснабжающей организации»

План

организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г. системы теплоснабжения объекта теплоснабжения по адресу*:

ул. Зелинского д.11

Согласно требований Приказа №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному сезону и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» планируется проведение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Ревизия (проверка) оборудования ИТП, в т.ч. запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | До 31.07.2026 |
| 2. | Вскрытие и очистка фильтров (грязевиков); | До 31.07.2026 |
| 3. | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; | До 31.07.2026 |
| 4. | Проверка КИП; | До 31.07.2026 |
| 5. | Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением; | До 30.06.2026 |
| 6. | Промывка теплоснабжающих установок; | До 30.06.2026 |
| 7. | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии; | |
| 8. | Очистка проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета; | До 31.07.2026 |
| 9. | Очистка гильз термометров от грязи, заливка нового масла; | До 31.07.2026 |
| 10. | Замена сальниковых уплотнений и смазки насосных агрегатов; | До 31.07.2026 |
| 11. | Проверка маркировки оборудования; | До 31.07.2026 |
| 12. | Проверка выполнения мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, в том числе проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, а также наличие и соответствие размеров сужающих и ограничительных устройств (сопл элеватора, диафрагм, шайб). | До 31.07.2026 |
| 13. | Направление в ЕТО документов для проверки расчета индекса готовности к отопительному периоду. | До 15.08.2026 |

* адресный перечень объектов на _____ листах прилагаю.

Утверждаю:

Начальник ПТО ООО "УК Краснопереконский квартал"

Д.Д. Солодова
(Ф. И. О. уполномоченного представителя «Потребителя»)

Согласовано:

Начальник отдела технического аудита потребителей тепловой энергии Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

В. С. Ефимов
Уполномоченный представитель «Теплоснабжающей организации»

План

организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г. системы теплоснабжения объекта теплоснабжения по адресу*:

ул. Зелинского 11а

Согласно требований Приказа №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному сезону и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» планируется проведение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Ревизия (проверка) оборудования ИТП, в т.ч. запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | До 31.07.2026 |
| 2. | Вскрытие и очистка фильтров (грязевиков); | До 31.07.2026 |
| 3. | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; | До 31.07.2026 |
| 4. | Проверка КИП; | До 31.07.2026 |
| 5. | Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением; | До 30.06.2026 |
| 6. | Промывка теплоснабжающих установок; | До 30.06.2026 |
| 7. | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии; | |
| 8. | Очистка проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета; | До 31.07.2026 |
| 9. | Очистка гильз термометров от грязи, заливка нового масла; | До 31.07.2026 |
| 10. | Замена сальниковых уплотнений и смазки насосных агрегатов; | До 31.07.2026 |
| 11. | Проверка маркировки оборудования; | До 31.07.2026 |
| 12. | Проверка выполнения мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, в том числе проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, а также наличие и соответствие размеров сужающих и ограничительных устройств (сопл элеватора, диафрагм, шайб). | До 31.07.2026 |
| 13. | Направление в ЕТО документов для проверки расчета индекса готовности к отопительному периоду. | До 15.08.2026 |

* адресный перечень объектов на _____ листах прилагаю.

Утверждаю:

Начальник ПТО ООО "УК Красноперекоспский квартал"

Д.Д. Солодова
(Ф. И. О. уполномоченного представителя «Потребителя»)

Согласовано:

Начальник отдела технического аудита потребителей тепловой энергии Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

В. С. Ефимов
Уполномоченный представитель «Теплоснабжающей организации»

План

организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г. системы теплоснабжения объекта теплоснабжения по адресу*:

ул. Рыкачева д.12

Согласно требований Приказа №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному сезону и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» планируется проведение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Ревизия (проверка) оборудования ИТП, в т.ч. запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | До 31.07.2026 |
| 2. | Вскрытие и очистка фильтров (грязевиков); | До 31.07.2026 |
| 3. | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; | До 31.07.2026 |
| 4. | Проверка КИП; | До 31.07.2026 |
| 5. | Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением; | До 30.06.2026 |
| 6. | Промывка теплоснабжающих установок; | До 30.06.2026 |
| 7. | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии; | |
| 8. | Очистка проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета; | До 31.07.2026 |
| 9. | Очистка гильз термометров от грязи, заливка нового масла; | До 31.07.2026 |
| 10. | Замена сальниковых уплотнений и смазки насосных агрегатов; | До 31.07.2026 |
| 11. | Проверка маркировки оборудования; | До 31.07.2026 |
| 12. | Проверка выполнения мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, в том числе проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, а также наличие и соответствие размеров сужающих и ограничительных устройств (сопл элеватора, диафрагм, шайб). | До 31.07.2026 |
| 13. | Направление в ЕТО документов для проверки расчета индекса готовности к отопительному периоду. | До 15.08.2026 |

* адресный перечень объектов на _____ листах прилагаю.

Утверждаю:

Начальник ПТО ООО "УК Краснопереконский квартал"

Д.Д. Солодова
(Ф. И. О. уполномоченного представителя «Потребителя»)

Согласовано:

Начальник отдела технического аудита потребителей тепловой энергии Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

В. С. Ефимов
Уполномоченный представитель «Теплоснабжающей организации»

План

организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г. системы теплоснабжения объекта теплоснабжения по адресу*:

ул. Майорова, д.4

Согласно требований Приказа №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному сезону и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» планируется проведение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Ревизия (проверка) оборудования ИТП, в т.ч. запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | До 31.07.2026 |
| 2. | Вскрытие и очистка фильтров (грязевиков); | До 31.07.2026 |
| 3. | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; | До 31.07.2026 |
| 4. | Проверка КИП; | До 31.07.2026 |
| 5. | Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением; | До 30.06.2026 |
| 6. | Промывка теплоснабжающих установок; | До 30.06.2026 |
| 7. | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии; | |
| 8. | Очистка проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета; | До 31.07.2026 |
| 9. | Очистка гильз термометров от грязи, заливка нового масла; | До 31.07.2026 |
| 10. | Замена сальниковых уплотнений и смазки насосных агрегатов; | До 31.07.2026 |
| 11. | Проверка маркировки оборудования; | До 31.07.2026 |
| 12. | Проверка выполнения мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, в том числе проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, а также наличие и соответствие размеров сужающих и ограничительных устройств (сопл элеватора, диафрагм, шайб). | До 31.07.2026 |
| 13. | Направление в ЕТО документов для проверки расчета индекса готовности к отопительному периоду. | До 15.08.2026 |

* адресный перечень объектов на _____ листах прилагаю.

Утверждаю:

Начальник ПТО ООО "УК Краснопереконский квартал"

Д.Д. Солодова
(Ф. И. О. уполномоченного представителя «Потребителя»)

Согласовано:

Начальник отдела технического аудита потребителей тепловой энергии Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

В. С. Ефимов
Уполномоченный представитель «Теплоснабжающей организации»

План

организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г. системы теплоснабжения объекта теплоснабжения по адресу*:

Ул. Рыкачева д.10

Согласно требований Приказа №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному сезону и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» планируется проведение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Ревизия (проверка) оборудования ИТП, в т.ч. запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | До 31.07.2026 |
| 2. | Вскрытие и очистка фильтров (грязевиков); | До 31.07.2026 |
| 3. | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; | До 31.07.2026 |
| 4. | Проверка КИП; | До 31.07.2026 |
| 5. | Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением; | До 30.06.2026 |
| 6. | Промывка теплоснабжающих установок; | До 30.06.2026 |
| 7. | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии; | |
| 8. | Очистка проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета; | До 31.07.2026 |
| 9. | Очистка гильз термометров от грязи, заливка нового масла; | До 31.07.2026 |
| 10. | Замена сальниковых уплотнений и смазки насосных агрегатов; | До 31.07.2026 |
| 11. | Проверка маркировки оборудования; | До 31.07.2026 |
| 12. | Проверка выполнения мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, в том числе проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, а также наличие и соответствие размеров сужающих и ограничительных устройств (сопл элеватора, диафрагм, шайб). | До 31.07.2026 |
| 13. | Направление в ЕТО документов для проверки расчета индекса готовности к отопительному периоду. | До 15.08.2026 |

* адресный перечень объектов на _____ листах прилагаю.

Утверждаю:

Начальник ПТО ООО "УК Краснопереконский квартал"

Д.Д. Солодова
(Ф. И. О. уполномоченного представителя «Потребителя»)

Согласовано:

Начальник отдела технического аудита потребителей тепловой энергии Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

В. С. Ефимов
Уполномоченный представитель «Теплоснабжающей организации»

План

организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г. системы теплоснабжения объекта теплоснабжения по адресу*:

ул. Рыкачева д.8

Согласно требований Приказа №2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному сезону и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» планируется проведение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Ревизия (проверка) оборудования ИТП, в т.ч. запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | До 31.07.2026 |
| 2. | Вскрытие и очистка фильтров (грязевиков); | До 31.07.2026 |
| 3. | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; | До 31.07.2026 |
| 4. | Проверка КИП; | До 31.07.2026 |
| 5. | Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением; | До 30.06.2026 |
| 6. | Промывка теплоснабжающих установок; | До 30.06.2026 |
| 7. | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии; | |
| 8. | Очистка проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета; | До 31.07.2026 |
| 9. | Очистка гильз термометров от грязи, заливка нового масла; | До 31.07.2026 |
| 10. | Замена сальниковых уплотнений и смазки насосных агрегатов; | До 31.07.2026 |
| 11. | Проверка маркировки оборудования; | До 31.07.2026 |
| 12. | Проверка выполнения мероприятий по наладке и регулировке гидравлического режима, в том числе проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, а также наличие и соответствие размеров сужающих и ограничительных устройств (сопл элеватора, диафрагм, шайб). | До 31.07.2026 |
| 13. | Направление в ЕТО документов для проверки расчета индекса готовности к отопительному периоду. | До 15.08.2026 |

* адресный перечень объектов на _____ листах прилагаю.